

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «21» октября 2024 г.

1. Наименование Проекта: Обустройство Парка «Победа» в с.Ярки с установкой мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области
Населенный пункт село Ярки
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	2039 077,48	1778742,34
2	Финансовое обеспечение, всего:	2002577,48	1742242,34
2.1	средства Субсидии	1422 577,48	1237642,35
2.2	средства бюджета поселения	380000,00	330599,99
2.3	инициативные платежи, всего:	200000,00	174000,00
2.3.1	денежные средства граждан	80000,00	69600,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	120000,00	104400,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	36500,00	36500,00
3.1	вклад жителей поселения	36500,00	36500,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
4.	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования	Экономия бюджетных средств произошла в результате коррекции НМЦК и проведенных	

		торгов
--	--	--------

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 3

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

демонтаж старой плитки; уборка мусора; отсыпка, планировка и выравнивание площадки; установка нового оборудования.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 24.09.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 18.10.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	+
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Ярковского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области



В.М.Лаврищев

Руководитель инициативной группы

Т.И.Афоница

Дата 21.10.2024